عرض سعر تنفيذ مشروع كوخ خشبي مع الأعمال الخارجية — تسليم مفتاح

رقم العرض	WQ-2026-1020-01	**التاريخ**	2026/10/20م
العميل	.....	**صلاحية العرض**	15 يومًا (حتى 2026/11/04م)
المشروع	كوخ خشبي دورين (8.00 × 10.00 م — 200 م² شاملة التراس والبلكونة) مع السور والمسبح واللاندسكيب والتجهيزات والفرش		
الموقع	جدة	**مدة التنفيذ**	120 يومًا (انظر البند 4)

أولًا: نطاق العرض

يسرّ مؤسسة وتد الأخشاب للصناعة أن تقدم لكم عرض السعر التالي لتنفيذ المشروع **تسليم مفتاح**، ويشمل:

- تصنيع وتركيب الكوخ الخشبي حسب المخططات المعتمدة.
- الأعمال الهندسية والإنشائية: المكتب الهندسي، السور، القواعد، البوابات، البيارة، الخزان.
- توريد وتركيب المسبح الفايبرجلاس وأعمال موقعه.
- اللاندسكيب: البلاط والبرجولة والمسطحات الخضراء والري والإنارة الخارجية.
- الكهرباء والسباكة الداخلية وأطقم دورات المياه.
- المكيفات والأجهزة والأثاث والستائر حسب الجدول.
- **الإشراف الكامل وإدارة المشروع والتنسيق بين جميع المقاولين والموردين** حتى التسليم.
- التسليم النهائي بمحضر استلام موقّع من الطرفين.

ملخص الأسعار

م	القسم	الإجمالي (ريال)
1	الكوخ الخشبي (تصنيع وتركيب المصنع)	**219,200**
2	الأعمال الهندسية والإنشائية	**227,660**
3	المسبح	**61,950**
4	اللاندسكيب والأعمال الخارجية	**66,750**
5	الكهرباء والسباكة الداخلية	**42,850**
6	التكييف والأجهزة	**27,630**
7	الأثاث والستائر	**23,960**
	الإجمالي الكلي للمشروع (شامل ضريبة القيمة المضافة)	**670,000**

الإجمالي: 670,000 ريال سعودي

فقط: ستمائة وسبعون ألف ريال سعودي لا غير — شامل ضريبة القيمة المضافة 15% وقدرها 87,391.30 ريال.

تفاصيل كل قسم في جدول الكميات التالي، والمواصفات والصور في صفحة المواد. أي بند غير مذكور في الجدول غير مشمول في هذا العرض.

س ت: 7055256700 للتواصل: 0502190921
حي شهار - الطائف

ثانيًا: جدول الكميات والأسعار

م	البند والمواصفات	الكمية	الوحدة	سعر الوحدة	الإجمالي
	1) الكوخ الخشبي (تصنيع وتركيب المصنع)				
1	كوخ خشبي دورين 8.00 × 10.00 م حسب المخططات المعتمدة — المساحة الإجمالية 200 م² شاملة التراس والبلكونة الأمامية — هيكل وجدران وسقف وعزل وأبواب وشبابيك ودرج داخلي وأعمدة خشبية	200	م²	1,096	219,200
	إجمالي الكوخ الخشبي (تصنيع وتركيب المصنع)				**219,200**
	2) الأعمال الهندسية والإنشائية				
2	مكتب هندسي معتمد: المخططات المعمارية والإنشائية ومتابعة إصدار رخصة البناء (الرسوم الحكومية على العميل)	1	مقطوعية	15,750	15,750
3	السور الخارجي (قواعد وأعمدة وجسور خرسانية مسلحة + بلك 20 سم بالارتفاع والأطوال حسب المخطط المعتمد) + بيارة خرسانية غرفتين مع التوصيل من الكوخ + خزان أرضي خرساني ≈ 20 م³ مع مضخة وخزان علوي وتوصيلات	1	مقطوعية	157,360	157,360
4	لياسة السور (داخلي وخارجي) + القواعد والصبة الخرسانية لأرضية الكوخ حسب المخطط الإنشائي	1	مقطوعية	41,950	41,950
5	بوابة سيارة 3.80 م (حديد + شرائح خشب) مع ماتور + باب مشاة	1	مقطوعية	12,600	12,600
	إجمالي الأعمال الهندسية والإنشائية				**227,660**
	3) المسبح				
6	 مسبح فايبرجلاس جاهز بشكل حر — موديل الجناح 9.32 — B003 × 4.22 م، عمق 1.20–1.80 م، شامل: فلتر 24" + مضخة 1.5 حصان + 2 كشاف LED + محول + 4 موجهات + 2 سكيمر + صفاية أرضية + فتحة مكنسة + مكنسة 4 قطع (هدية)	1	مقطوعية	38,550	38,550
7	أعمال موقع المسبح: رافعة (كرين) لتنزيل المسبح، الحفر ونقل المخلفات، فرشة بحص 3/8 سماكة 20 سم، الردم والتثبيت، غرفة/موقع المعدات ومصدر الكهرباء	1	مقطوعية	16,800	16,800
8	صبة خرسانية وإطار رخام/حجر حول حافة المسبح (كوبنج)	24	م.ط	275	6,600
	إجمالي المسبح				**61,950**
	4) اللاندسكيب والأعمال الخارجية				
9	بلاط خارجي مانع للانزلاق (حول المسبح + الممرات + الموقف)	60	م²	150	9,000
10	برجولة خشب للجلسة الخارجية + جلسة مبنية	1	مقطوعية	11,550	11,550
11	المسطحات الخضراء: تربة زراعية + ثيل + شبكة ري + نخيل وأشجار وشجيرات + أحواض الزراعة	1	مقطوعية	19,950	19,950
12	 تمديدات الكهرباء الخارجية: التغذية من العداد + إنارة الحديقة (أعمدة إنارة أسود ≈ 8 حبات) + إنارة السور والممرات	1	مقطوعية	14,700	14,700
13	تمديدات السباكة الخارجية: المسبح والري والصرف للبيارة والخزان	1	مقطوعية	11,550	11,550
	إجمالي اللاندسكيب والأعمال الخارجية				**66,750**

س ت: 7055256700 للتواصل: 0502190921
حـي شهـار - الطـائف

م	البند والمواصفات		الكمية	الوحدة	سعر الوحدة	الإجمالي
	5) الكهرباء والسباكة الداخلية					
14	كهرباء الكوخ بالكامل: تمديد وتركيب — أفياش ومفاتيح الفنار (ماسة أسود) + أسلاك الفنار + قواطع حساس + لوحتين توزيع، حسب جدول الكميات المرفق بالمخطط (A-11)		1	مقطوعية	17,550	17,550
15	الإنارة الداخلية: سبوتات LED دفن أسود 7 واط (≈ 45 حبة) + ثريا خشب معلقة للصالة + إنارة مخفية للدرج + إنارة الممرات والبلكونة		1	مقطوعية	7,900	7,900
16	سباكة داخلية + أطقم 3 دورات مياه (مغسلة قاعدة سوداء 52×45 + كرسي + خلاطات + دش + سخان)		3	دورة	5,800	17,400
	إجمالي الكهرباء والسباكة الداخلية					**42,850**
	6) التكييف والأجهزة					
17	مكيف سبليت 18,000 وحدة إنفرتر (الصالة ×2 + الماستر) — شامل النحاس والتركيب		3	جهاز	3,780	11,340
18	مكيف سبليت 12,000 وحدة إنفرتر (المطبخ + غرفة 1 + غرفة 2) — شامل النحاس والتركيب		3	جهاز	2,890	8,670
19	ثلاجة دبل دور 18–22 قدم		1	جهاز	3,680	3,680
20	شاشة 65 بوصة 4K + حامل جداري وتركيب		1	جهاز	3,940	3,940
	إجمالي التكييف والأجهزة					**27,630**
	7) الأثاث والستائر					
21	كنبة زاوية سرير 3 مقاعد مع تخزين (FRIHETEN) — الصالة		1	حبة	2,620	2,620
22	كنبة مقعدين (GLOSTAD) — الصالة		1	حبة	940	940
23	طاولة وسط + طاولة تلفزيون + زولية — الصالة		1	طقم	1,580	1,580
24	طاولة طعام + 6 كراسي (VIHALS)		1	طقم	1,160	1,160
25	غرفة الماستر: سرير 180×200 (IDANÄS) + مرتبة + كومدينتين		1	طقم	3,470	3,470
26	دولاب الماستر 150 سم بأبواب (PAX/GRIMO)		1	حبة	2,890	2,890
27	غرفة نوم 1 و2: سرير 140×200 (VIHALS) + مرتبة		2	طقم	1,420	2,840
28	دولاب 3 أبواب (KLEPPSTAD) — غرفة 1 و2		2	حبة	790	1,580

س ت: 7055256700 للتواصل: 0502190921
حـي شهـار - الطـائف

م	البند والمواصفات	الكمية	الوحدة	سعر الوحدة	الإجمالي
29	توصيل وتركيب الأثاث	1	مقطوعية	**1,580**	**1,580**
30	ستائر (بلاك أوت + شيفون) مع المجاري — شبابيك وأبواب الدورين	20	م.ط	**265**	**5,300**
	إجمالي الأثاث والستائر				**23,960**
	الإجمالي الكلي (شامل الضريبة)				**670,000**

ثالثًا: الدفعات

م	الدفعة	النسبة	المبلغ (ريال)
1	الدفعة الأولى عند توقيع العقد واعتماد المخططات	30%	**201,000**
2	الدفعة الثانية عند الانتهاء من القواعد والسور حتى منسوب الجسور وحفر المسبح	25%	**167,500**
3	الدفعة الثالثة عند توريد الكوخ للموقع وبدء التركيب	30%	**201,000**
4	الدفعة النهائية عند التسليم وتوقيع محضر الاستلام	15%	**100,500**
	الإجمالي	**100%**	**670,000**

رابعًا: الشروط والأحكام

1. **نطاق العمل:** يقتصر هذا العرض على البنود والكميات والمواصفات المذكورة في جدول الكميات والمخططات المعتمدة فقط. البنود المقطوعية ثابتة السعر لنطاقها المذكور، والبنود المقاسة (م²، م.ط) تُحاسب حسب الكمية المنفذة فعليًا في الموقع بنفس سعر الوحدة.
2. **التعديلات والأعمال الإضافية:** أي تعديل يطلبه العميل على المخططات أو المواصفات أو الكميات بعد الاعتماد، أو أي عمل غير مذكور في هذا العرض، يُسعّر بعرض مستقل ولا يُنفذ إلا بعد موافقة العميل الكتابية، وقد يترتب عليه تمديد مدة التنفيذ.
3. **غير مشمول في العرض:** الرسوم الحكومية ورسوم البلدية والرخص والغرامات، رسوم توصيل وعدادات الكهرباء والمياه، الحفر في الصخر أو التربة غير الصالحة أو المياه الجوفية (تُسعّر بعد تقرير التربة)، إزالة أي مبانٍ أو مخلفات قائمة بالموقع، أعمال الحماية من السيول، أجهزة المطبخ (عدا الثلاجة)، الديكورات والإكسسوارات، وأي بند غير مذكور صراحةً.
4. **مدة التنفيذ:** 120 يومًا تبدأ من تاريخ استلام الدفعة الأولى وصدور رخصة البناء واستلام الموقع خاليًا من العوائق، أيهم أحدث. ولا تُحتسب ضمن المدة: فترات توقف العمل بسبب العميل أو تأخر الدفعات أو الجهات الحكومية أو الظروف الجوية أو القوة القاهرة.
5. **التزامات العميل:** تسليم صك الأرض والهوية والمستندات اللازمة للرخصة، توفير مدخل للموقع يسمح بدخول الرافعة والشاحنات، توفير مصدر كهرباء ومياه مؤقت للتنفيذ، وسداد الدفعات في مواعيدها. ويحق للمؤسسة إيقاف العمل عند تأخر أي دفعة مستحقة أكثر من 7 أيام مع تمديد المدة بقدر التأخير.
6. **المواد والماركات:** تُورد المواد بالماركات والموديلات المذكورة أو ما يعادلها في الجودة والمواصفات عند عدم توفرها، ولا يُستبدل أي صنف إلا بعد إشعار العميل وموافقته. الصور في صفحة المواد توضيحية، والألوان والتفاصيل النهائية حسب المتوفر لدى المورد وقت التوريد.
7. **الضمان:** الكوخ الخشبي حسب عقد التنفيذ الموقّع مع المؤسسة. المسبح: 10 سنوات على جسم المسبح ضد التهريب، وسنتان على المضخة والفلتر (عدا رأس الفلتر). الأجهزة والمكيفات والأثاث: حسب ضمان الوكيل أو المصنّع. أعمال التنفيذ (السباكة والكهرباء والبلاط): سنة واحدة من تاريخ الاستلام ضد عيوب التنفيذ. ولا يشمل الضمان سوء الاستخدام أو التعديل من الغير أو الأضرار الناتجة عن ظروف خارجة عن الإرادة.
8. **الإشراف والاستلام:** تتولى المؤسسة الإشراف على جميع الأعمال وإدارتها والتنسيق بين المقاولين والموردين. ويتم الاستلام النهائي بمحضر استلام موقّع من الطرفين بعد تشغيل المسبح والكهرباء والمكيفات وتجربتها بحضور العميل، والملاحظات البسيطة التي لا تمنع الاستخدام لا تؤخر الاستلام وتُنجز خلال 15 يومًا.
9. **الأسعار:** بالريال السعودي وشاملة ضريبة القيمة المضافة 15%. العرض صالح 15 يومًا من تاريخه، وبعدها يخضع لإعادة التسعير حسب أسعار السوق.
10. **المستندات:** عند الموافقة يُحرر عقد تنفيذ بين الطرفين، ويعتبر هذا العرض وجدول الكميات والمخططات المعتمدة جزءًا لا يتجزأ منه. وفي حال التعارض يُقدّم العقد ثم المخططات ثم هذا العرض.

س ت: 7055256700 للتواصل: 0502190921
حـي شهـار - الطـائف

خامسًا: المواد والمواصفات

المسبح — فايبرجلاس بشكل حر (الجناح B003)

المقاس 9.32 × 4.22 م، العمق من 1.20 إلى 1.80 م.
المعدات: فلتر 24"، مضخة 1.5 حصان، 2 كشاف LED مع محول، 4 موجهات، 2 سكيمر، صفاية أرضية، فتحة مكنسة.
ضمان 10 سنوات على جسم المسبح ضد التهريب، وسنتين على المضخة والفلتر (عدا رأس الفلتر) — حسب ضمان المصنّع.





الأفياش والمفاتيح — الفنار مجموعة ماسة (أسود)

فيش 13 أمبير بمفتاح، فيش مكيف 45A، مفتاح سخان 20A، مفاتيح مفرد/مجوز/ثلاثي، فيش تلفزيون وإنترنت.



المفاتيح — الفنار ماسة (أسود)

تشطيب أسود بيانو موحّد لكل الكوخ.



القواطع — حساس الفنار

قاطع لكل خط (إنارة/أفياش/سخانات) وC32 لكل مكيف + قاطع رئيسي وقاطع تسريب أرضي RCCB.



الأسلاك — الفنار (لفة 500 قدم)

1.5 ملم للإنارة، 2.5 ملم للأفياش، 4 و6 ملم للسخانات والمكيفات.



المكيفات — سبليت إنفرتر حار/بارد

3 أجهزة 18,000 وحدة + 3 أجهزة 12,000 وحدة، شامل النحاس والتصريف والتركيب.



السبوتات — LED دفن أسود 7 واط

إضاءة شمسي دافئة لكل الأسقف، توزيع حسب مخطط الإنارة.



ثريا الصالة — خشب معلقة LED

فوق الجلسة/طاولة الطعام، تتناسق مع خشب الكوخ.



إنارة الحديقة — أعمدة أسود مودرن

على الممرات وحول الجلسة والمسبح، مقاومة للماء.



مغسلة قاعدة سيراميك أسود 52 × 45

لدورات المياه الثلاث مع خلاط أسود.



كنبة زاوية سرير FRIHETEN

3 مقاعد تتحول لسرير، مع مساحة تخزين — الصالة.



كنبة مقعدين GLOSTAD

مقابل الكنبة الزاوية في الصالة.



طاولة طعام 6 + VIHALS كراسي

ركن الطعام جنب المطبخ.



سرير الماستر IDANÄS 180 × 200

مع مرتبة وكومدينتين.



دولاب الماستر PAX / GRIMO 150 سم

أبواب مفصلية، تقسيمات داخلية.



سرير 200 × VIHALS 140

غرفة 1 وغرفة 2 مع مرتبة.



دولاب 3 KLEPPSTAD أبواب

غرفة 1 وغرفة 2.

الصور توضيحية للموديلات المعتمدة في العرض — ويمكن للعميل اختيار بدائل بفرق السعر قبل التوريد.

موافقة العميل على العرض

العميل	مؤسسة وتد الأخشاب للصناعة
الاسم:	اسم المسؤول: أحمد تركي
التوقيع:	التوقيع: .....
التاريخ:	الختم: .....

س ت: 7055256700 للتواصل: 0502190921
حـي شهـار - الطـائف